

Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ November 2022 ♦ Avdelning NCC Civil south east



Projektinformation

Under november har vi kommit igång ordentligt med produktionen av betongmuren utmed strandpromenaden, vi formar, armerar och gjuter betong. Ombyggnationen av småbåtshamnens pir löper på enligt plan, några kortare väderutmaningar gör att vi måste planera om men det är inget som påverkat tidplanen, vi prioriterar att jobba säkert. I Tofta är nu moduleringen för kompensationsåtgärderna klar, vi kommer behöva komma tillbaka till våren för att finplanera och färdigställa ytan. Vid vattenparken jobbar vi med att grovplanera området.

Vad händer framöver

Betongmur, vattenpark och pirutbyggnad löper på framöver och vi fokuserar på att det ska rulla på bra och undvika hinder. Vi har i projektet jobbat med att fokusera på att optimera massdispositionen i projektet för att minska klimatpåverkan och minimera behovet av transporter för inköpt material. Projekteringen för badbrygga och pihuvud skall färdigställas.

Tryckledning som kommer förse vattenparken med vatten är under produktion, delen i vattenparken kommer färdigställas.

Pågående byggdelar oktober

- Modulering vattenpark
- Kompensationsåtgärder
- Formning armering och gjutning betongmur strandpromenad
- Pirombyggnad
- Tryckledningar till vattenparken

Framnäs strandpark

Strandpromenaden



Justering av grusbädd för betongmur

Utförande av betongmuren på strandpromenaden är nu i full produktion vi justerar marken samt jobbar med betongsulan för byggdelen. Vi har också etablerat oss vid den norra delen av den gamla konstgräsplanen.



Ombyggnation pir vid småbåtshamnen



Gamla hamninloppet är nu igenfyllt

Den omfattande ombyggnaden av småbåtshamnens pir är nu uppstartad, den 3:e oktober drogs arbetet igång med att fylla igen det gamla hamninloppet. Under oktober månad har strandskoning lagts ut för att hindra erosion av piren. Kommande deletapp i denna ombyggnad är att börja fylla ut och riva den norra delen av piroområdet.