

Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ Januari 2023 ♦ Avdelning NCC Civil south east



Projektinformation

Nytt år – nya möjligheter. Början av 2023 har vädret varit skiftande, vi har trots stark blåst och kalla dagar kunnat fortsätta jobben med betongmuren utmed strandpromenaden, då det är olämpligt att gjuta vid frost så har vi fått jobba med uppvärmning och väderskydd i form av tält. Ombyggnationen av småbåtshamnens pir löper på bra, vi har nu fyllt ut och är klara med pirkärna och stenskonig hela vägen ut till piruvudet. Just nu schaktar vi bort den norra delen av den gamla piren för att öppna upp för nytt in och utlopp till småbåtshamnen, den är nu klar till en tredjedel. Vattenparken löper på enligt plan, just nu lägger vi duk för nivåkontroll på vattnet samt att vi schaktar ur dammen för nytt bottendjup.

Pågående byggdelar

- Modulering damm i vattenparken
- Rivning av befintliga pिरar
- Formning armering och gjutning betongmur strandpromenad
- Pirutbyggnad inklusive pirhuvud
- Duk för nivåkontroll vatten

Vad händer framöver

Betongmuren fortsätter enligt plan. Vecka 5-8 kommer vi påla för noden och pirhuvudet, arbetet för detta kommer pågå i ca 2 veckor. I vattenparken fortsätter vi arbeten med finplanering.

Framnäs strandpark

Noden



Förberedelser för pålning vecka 6-8,
terrasering och avlastning överlast.

Överbelastningen är nu klar och ytan är
redo för pålning och kommande
betongarbeten

Ombyggnation av pir



Ombyggnation av piren till småbåtshamnen